

چک لیست نظارت (نصب سنگ پلاک دور)

توضیحات	نحوه اجرا			مقادیر	عنوان فعالیت	ردیف
	شده	نشده	ناقص			
					کیفیت جنس و ابعاد سنگ شامل رنگ - بافت - نداشتن تخلخل و رگه - ضخامت	۱
					ریسمان بودن سنگ ها	۲
					اجرای سنگ کاری قبل از موزاییک (سنگ روی موزاییک قرارداده نشود)	۳
					کنترل ابزار خوردن (پخ بودن سنگ بنا به مورد)	۴
					کنترل بند بین سنگ ها	۵
					کنترل وضعیت سنگ پلاک با گچ کاری (هم باد بودن)	۶
					کنترل دوغاب ریزی پشت سنگ ها با عیار سیمان لازم	۷
					کنترل بندکشی و تمیز نمودن سطح سنگ ها	۸
					کنترل ارتفاع سنگ و هماهنگی با کف پنجره ها	۹
					کنترل نگهداری سنگ از محل نصب (اسکوپ)	۱۰
					کنترل نصب نبشی جهت محل های موردنیاز و پیچ و رول پلاک نمودن سنگ ها (قسمت های خارجی دست انداز پله جانپناه پله)	۱۱